

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	1 ต.ค. 66 ถึง 31 ม.ค. 67	/			25,000	
2	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัยในชุมชน	จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุอัคคีภัยในชุมชน	22,000	1 มี.ค. 66 ถึง 30 เม.ย. 67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนส่วนราชการที่ รณรงค์เด็กและเยาวชน รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด	20,000	1 ม.ค. 67 ถึง 30 เม.ย. 67			/	0	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอคำสูง	อุดหนุนส่วนราชการที่ รณรงค์เด็กและเยาวชน รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด	40,000	1 ม.ค. 67 ถึง 30 เม.ย. 67	/			40,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทุ่งเจริญ บ้านดอนเชียง	กว้าง 3 เมตร ยาว 182.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	360,000	1 ก.พ. 67 ถึง 30 เม.ย. 67			/	0	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถึงบ้านโคกกลาง	กว้าง 4 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร	384,000	1 เม.ย. 67 ถึง 30 มิ.ย. 67			/	0	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองค่าย บ้านโคกกลาง	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร	378,000	1 เม.ย. 67 ถึง 30 มิ.ย. 67			/	0	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กลาง – หนองโอง	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร	499,900	1 ก.พ. 67 ถึง 30 เม.ย. 67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำซอยนางสิบสอง	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำยาว 80 เมตร	193,300	1 ม.ค. 67 ถึง 31 มี.ค. 67			/	0	
6	โครงการขยายถนน คสล. สายหน้าวัดป่าวิมุตติธรรม	กว้าง 2.00 เมตร สองข้าง ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	492,200	1 ก.พ 66 ถึง 30 เม.ย. 67		/		0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหลัง บ้านนายประสิทธิ์ เฉื่อยไธสง ถึง ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1	วางท่อ Ø 0.60 เมตร ยาว 57 เมตร	161,900	1 มี.ค. 67 ถึง 31 พ.ค. 67			/	0	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย แสงมณี ด้านขวา หมู่ที่ 2	วางท่อ Ø 0.20 เมตร ยาว 99 เมตร	117,200	1 พ.ค. 67 ถึง 31 ก.ค. 67			/	0	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ทรัพย์เจริญด้านซ้าย หมู่ที่ 4	วางท่อ Ø 0.20 เมตร ยาว 80 เมตร	86,000	1 พ.ค. 67 ถึง 31 ก.ค. 67			/	0	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางเทพธิดา เนื่องมัจฉา ถึง ถนนสาย ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2	วางท่อ Ø 0.30 เมตร ยาว 66 เมตร	113,700	1 พ.ค. 67 ถึง 31 ก.ค. 67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำ แมด	448,200	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	/			202,500	เบิกจ่าย 1 เทอม
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	393,855	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 67	/			125,424	เบิกจ่าย 1 เทอม
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ	30,000	13 ม.ค. 67	/			30,000	
4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000	12 ส.ค.67			/	0	
5	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนและเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ อาหารเสริม(นม)	235,000	1ต.ค. 66 ถึง 30ก.ย. 67	/			42,290.82	เบิกจ่าย 1 เทอม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล	จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	70,000	1 ธ.ค. 66 31 ธ.ค. 66	/			70,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง

#### 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกหมอน เลี้ยงไหม	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	50,000	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67			/	0	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	50,000	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67			/	0	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนและ สตรีตำบลคำแมด	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของกลุ่มสตรีระดับตำบล	73,000	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67			/	0	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขุดลอกหนองแสง พร้อมคลองระบายน้ำจากนายนายเรียน ชินพะวอ ถึง หนองแสง	เพื่อให้แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้น	148,700	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67			/	0	
2	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยดอนหวายช่วงนางงามสมัย ชินแสน	ท่อลอดขนาด 1.8x1.8x1 เมตร จำนวน 6 ท่อน	203,000	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.2 แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะ	120,000	1 เม.ย. 67 ถึง 30เม.ย.67			/	0	
2	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากขยะ	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	50,000	1 ม.ค.67 ถึง 30 ก.ย 67			/	0	
3	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ลด คัดแยก การบริหารจัดการขยะและ การทำ Big Clening Day	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ลด คัดแยก การบริหารจัดการขยะและ การทำ Big Clening Day	20,000	1 เม.ย .67 ถึง 30 ก.ค.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	25,000	1 ก.พ. 67 ถึง 31 ส.ค. 67			/	0	
2	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. คำแมด	ช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วย ฉุกเฉิน	300,000	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67		/		145,600	เบิกจ่าย 6 เดือน
3	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรคความดันสูง กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค ความดันสูง กลุ่มเสี่ยง และ ประชาชนทั่วไป	75,000	1 ม.ค. 67 ถึง 29 ก.พ. 67	/			75,000	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	100,000	1 พ.ค.67 ถึง 30 มิ.ย.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการถวายเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียน ในช่วงวันเข้าพรรษา	20,000	1 ส.ค.67 ถึง 31 ส.ค.67			/	0	
2	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์	50,000	13 เม.ย 67			/	0	
3	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือนหก	จัดกิจกรรมประเพณีบุญ เดือนหก	150,000	1 พ.ค.67 ถึง 31 พ.ค.67			/	0	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	20,000	1 ธ.ค. 66 ถึง 30 ม.ค.67			/	0	
2	โครงการ “แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจ ของดีอำเภอลำดวน”	อุดหนุนอำเภอลำดวน	50,000	15 ม.ค. 67 30 ม.ค. 67	/			50,000	
3	โครงการการจัดการงานเฉลิมพระ เกียรติแบบแผนรัฐพิธี	อุดหนุนอำเภอลำดวน	10,000	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	/			10,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำแผน อบต.	จัดทำแผนพัฒนา อบต.	5,000	1 พ.ค.67 ถึง 30 มิ.ย.67			/	0	
2	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพ บุคลากร อบต.คำแมดและแกนนำ ชุมชน	เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร อบต.คำแมดและแกนนำ ชุมชน	240,000	1 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	/			240,000	
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี	50,000	1 ต.ค.67 ถึง 31 ธ.ค.67			/	0	