

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			25,000	25,000	0	
2	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชน	จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในชุมชน			/	22,000	0	22,000	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนส่วนราชการที่ รณรงค์เด็กและเยาวชนรู้ ถึงพิษภัยยาเสพติด			/	20,000	0	20,000	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชำสูง	อุดหนุนส่วนราชการที่ รณรงค์เด็กและเยาวชนรู้ ถึงพิษภัยยาเสพติด	/			40,000	40,000	0	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทุ่งเจริญ บ้านดอนเชียง	กว้าง 3 เมตร ยาว 182.50 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	360,000	0	360,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถึง บ้านโคกกลาง	กว้าง 4 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	384,000	0	384,000	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองค่าย บ้านโคกกลาง	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	378,000	0	378,000	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กลาง – หนองโอง	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร			/	499,900	0	499,900	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำซอยนางสีบ สอง	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำยาว 80 เมตร			/	193,300	0	193,300	
6	โครงการขยายถนน คสล. สาย หน้าวัดป่าวิมุติธรรม	กว้าง 2.00 เมตร สองข้าง ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร		/		492,200	0	492,200	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากหลังบ้านนายประสิทธิ์ เฉื่อย ไธสง ถึง ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1	วางท่อ Ø 0.60 เมตร ยาว 57 เมตร			/	161,900	0	161,900	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยแสงมณี ด้านขวา หมู่ที่ 2	วางท่อ Ø 0.20 เมตร ยาว 99 เมตร			/	117,200	0	117,200	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยทรัพย์เจริญด้านซ้าย หมู่ที่ 4	วางท่อ Ø 0.20 เมตร ยาว 80 เมตร			/	86,000	0	86,000	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางเทพธิดา เนื่องมัจฉา ถึง ถนนสายทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2	วางท่อ Ø 0.30 เมตร ยาว 66 เมตร			/	113,700	0	113,700	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำ แมด	/			448,200	202,500	245,700	เบิกจ่าย 1 เทอม
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	/			393,855	125,424	268,431	เบิกจ่าย 1 เทอม
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ	/			30,000	30,000	0	
4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ			/	10,000	0	10,000	
5	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนและ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับอาหารเสริม(นม)	/			235,000	42,290.82	192,709.18	เบิกจ่าย 1 เทอม

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	/			70,000	70,000	0	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูก หม่อนเลี้ยงไหม	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน			/	50,000	0	50,000	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน			/	50,000	0	50,000	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ ประชาชนและสตรีตำบลคำแมด	ฝึกอบรมและศึกษาดู งานของกลุ่มสตรีระดับ ตำบล			/	73,000	0	73,000	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการขุดลอกหนองแสง พร้อมคลองระบายน้ำจากนายนายเรียน ชินพะวอ ถึง หนองแสง	เพื่อให้แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้น			/	148,700	0	148,700	
2	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยดอนหวายช่วงนางงามสมัย ชินแสน	ท่อลอดขนาด 1.8x1.8x1 เมตร จำนวน 6 ท่อน			/	203,000	0	203,000	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะ			/	120,000	0	120,000	
2	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากขยะ	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์			/	50,000	0	50,000	
3	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ลด คัดแยก การบริหารจัดการขยะและ การทำ Big Clening Day	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ลด คัดแยก การบริหารจัดการขยะและ การทำ Big Clening Day			/	20,000	0	20,000	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			/	25,000	0	25,000	
2	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.คำแมต	ช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วย ฉุกเฉิน		/		300,000	145,600	154,400	
3	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน สูง กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค ความดันสูง กลุ่มเสี่ยง และ ประชาชนทั่วไป	/			75,000	75,000	0	
4	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข			/	100,000		100,000	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการถวายเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียน ในช่วงวันเข้าพรรษา			/	20,000	0	20,000	
2	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์			/	50,000	0	50,000	
3	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญ เดือนหก	จัดกิจกรรมประเพณี บุญเดือนหก			/	150,000	0	150,000	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนกาชาดจังหวัด ขอนแก่น			/	20,000	0	20,000	
2	โครงการ “แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอชำสูง”	อุดหนุนอำเภอชำสูง	/			50,000	50,000	0	
3	โครงการการจัดการงานเฉลิมพระ เกียรติแบบแผนรัฐพิธี	อุดหนุนอำเภอชำสูง	/			10,000	10,000	0	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน)

เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการจัดทำแผน อบต.	จัดทำแผนพัฒนา อบต.			/	5,000	0	5,000	
2	โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร อบต.คำแมด และแกนนำชุมชน	เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร อบต.คำแมด และแกนนำชุมชน	/			240,000	240,000	0	
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี			/	50,000	0	50,000	