

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	อุดหนุน เทศบาล คำสูง	สำนักปลัด	/		1 ต.ค. 66 – 30 ม.ค. 67	25,000
2	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุอัคคีภัยในชุมชน	จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุอัคคีภัยในชุมชน	22,000	อบต.คำแม ด	สำนักปลัด	/		1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67	22,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนส่วนราชการที่ รณรงค์เด็กและเยาวชน รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด	20,000	อุดหนุน จังหวัด	สำนักปลัด		/	1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67	0
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอชำสูง	อุดหนุนส่วนราชการที่ รณรงค์เด็กและเยาวชน รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด	65,000	อุดหนุน อำเภอ ชำสูง	สำนักปลัด	/		1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67	65,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่ง เจริญ บ้านดอนเชียง	กว้าง 3 เมตร ยาว 182.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	360,000	หมู่ที่ 4	กองช่าง	/		1 ก.พ. 67 – 30 เม.ย. 67	360,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถึงบ้าน โคกกลาง	กว้าง 4 เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร	384,000	หมู่ที่ 1	กองช่าง	/		1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67	382,000
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองค่าย บ้านโคกกลาง	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร	378,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง	/		1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67	328,000
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลาง – หนองโง	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร	499,900	หมู่ที่ 3	กองช่าง	/		1 ก.พ. 67 – 30 เม.ย. 67	499,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม รางระบายน้ำซอยนางสิบสอง	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำยาว 80 เมตร	193,300	หมู่ที่ 3	กองช่าง	/		1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67	193,000
6	โครงการขยายถนน คสล. สายหน้าวัด ป่าวิมุติธรรม	กว้าง 2.00 เมตร สองข้าง ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	492,200	หมู่ที่ 5	กองช่าง	/		1 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 67	492,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจาก หลังบ้านนายประสิทธิ์ เลือยโธสง ถึง ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1	วางท่อ Ø 0.60 เมตร ยาว 57 เมตร	161,900	หมู่ที่ 1	กองช่าง	/		1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67	161,000
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย แสงมณี ด้านขวา หมู่ที่ 2	วางท่อ Ø 0.20 เมตร ยาว 99 เมตร	117,200	หมู่ที่ 2	กองช่าง	/		1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67	117,000
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ทรัพย์เจริญด้านซ้าย หมู่ที่ 4	วางท่อ Ø 0.20 เมตร ยาว 80 เมตร	86,000	หมู่ที่ 4	กองช่าง	/		1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67	86,000
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจาก บ้านนางเทพธิดา เนื่องมัจฉา ถึง ถนน สายทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2	วางท่อ Ø 0.30 เมตร ยาว 66 เมตร	113,700	หมู่ที่ 2	กองช่าง	/		1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67	113,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำแมด	448,200	ร.ร.บ้านคำแมด	กองการศึกษาฯ	/		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	399,600
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	393,855	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	/		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	302,200
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	30,000	อบต.คำแมด	กองการศึกษาฯ	/		13 ม.ค. 67	30,000
4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000	อบต.คำแมด	กองการศึกษาฯ	/		9 ส.ค. 67	10,000
5	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม)	235,000	อบต.คำแมด	กองการศึกษาฯ	/		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	196,974.36

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	70,000	อบต.คำแมด	กอง การศึกษาฯ	/		1 ธ.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67	70,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	50,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด		/		0
2	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	50,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 ส.ค. 67 – 31 ส.ค. 67	50,000
3	โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน และสตรีตำบลคำแมด	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของกลุ่มสตรีระดับตำบล	73,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67	73,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขุดลอกหนองแสง พร้อม คลองระบายน้ำจากนายนเรียน ชินพะ วอ ถึง หนองแสง	เพื่อให้แหล่งน้ำกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	148,700	หมู่ที่ 2	กองช่าง		/		0
2	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำ ห้วยดอนหาวช่วงนางนงสมัย ชิน แสน	ท่อลอดขนาด 1.8x1.8x1 เมตร จำนวน 6 ท่อน	203,000	หมู่ที่ 3	กองช่าง		/		0

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ คัดแยกขยะ	120,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67	120,000
2	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากขยะ	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	50,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 มิ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67	50,000
3	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ลด คัดแยก การบริหารจัดการขยะและ การทำ Big Clening Day	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ลด คัดแยก การบริหารจัดการขยะและ การทำ Big Clening Day	20,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67	20,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมา ณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	25,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 ก.พ. 67 - 31 ส.ค. 67	24,750
2	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.คำแมด	ช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วย ฉุกเฉิน	300,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	300,000
3	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันสูง กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค ความดันสูง กลุ่มเสี่ยง และ ประชาชนทั่วไป	75,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 ม.ค. 67 - 28 ก.พ. 67	75,000
4	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	100,000	อุดหนุนคณะ กรรม การหมู่บ้าน	สำนักปลัด	/		1 ก.ค. 67 - 30 ส.ค. 67	100,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการถวายเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียน ในช่วงวันเข้าพรรษา	20,000	อบต.คำแมด	กอง การศึกษาฯ	/		1 ส.ค. 67 – 31 ส.ค. 67	20,000
2	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในวัน สงกรานต์	50,000	อบต.คำแมด	กอง การศึกษาฯ	/		1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67	50,000
3	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญ เดือนหก	จัดกิจกรรมประเพณี บุญเดือนหก	150,000	อบต.คำแมด	กอง การศึกษาฯ	/		1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67	150,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	20,000	จ.ขอนแก่น	สำนักปลัด		/		0
2	โครงการ “แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอลำดวน”	อุดหนุนอำเภอลำดวน	50,000	อ.ลำดวน	สำนักปลัด	/		1 ม.ค.67 – 30 ม.ค. 67	50,000
3	โครงการการจัดการงานเฉลิมพระ เกียรติแบบแผนรัฐพิธี	อุดหนุนอำเภอลำดวน	10,000	อ.ลำดวน	สำนักปลัด	/		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	10,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินก ารแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำแผน อบต.	จัดทำแผนพัฒนา อบต.	5,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67	2,600
2	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบต.คำแมดและแกนนำชุมชน	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากร อบต.คำแม ดและแกนนำชุมชน	240,000	อบต.คำแมด	สำนักปลัด	/		1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67	240,000
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี	50,000	ตำบลคำแมด	กองคลัง		/		0

ปัญหาและอุปสรรค

1. บางโครงการไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการ
2. หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนไม่ดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทุกโครงการ
2. ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการทุกโครงการ

